

2026年9月份全市审批建设项目环评文件编制质量情况一览表

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
市本级											
1	福建兴业东江环保科技有限公司扩建30000t/a危险废物焚烧项目	N7724	福建兴业东江环保科技有限公司	泉州市惠安县泉惠石化园区	2026/9/29	泉环评〔2026〕书31号	报告书	厦门大学规划设计研究院有限公司	叶志南	68.2	1.需更新编制依据，根据危险废物污染防治规划与政策、区域危废产生统计和地方相关要求，充实项目建设的环境合理性和必要性分析；完善项目与泉惠石化园区总体规划（2025~2035年）及规划环评与审查意见的符合性分析。 2.需深化企业现有工程危废处置设施的调查，细化当前危废处置的种类、规模与来源，核实各用排水环节和用排水量；收集各类污染源和环境监测结果，说明工程设施污染源达标稳定性分析；完善企业环境问题调查与整改措施。 3.需核实工程组成，完善石灰乳液配置、填埋场等依托工程设施；明确拟建工程收集危废的范围，根据危废的产生行业、规模和来源，核实危废种类，完善入炉焚烧危废的配伍合理性分析；补充拟建“回转窑+二燃室”危废焚烧设施与当前工程重要工艺参数的对比分析；核实热平衡和水平衡；深化工程设施平面布置的合理性分析；完善厂区给排水管网图；类比当前工程，核实扩建工程各类污染源强产排量和“三本账”，完善非正常工况污染源强分析。 4.需完善区域水和声环境现状调查与评价，核实厂界噪声达标性分析结果。 5.根据复核的大气污染源强，核实大气环境影响分析结果；细化危废贮存库废气无组织排放控制措施。 6.需核实区域水文地质条件、包气带污染状况调查，完善土壤与地下水评价；补充地下水污染防治分区防渗图，完善地下水防渗措施内容和地下水监控井设置方案。 7.需深化焚烧废气处理达标的可行性分析，说明各废气处理工艺的处理效率和运行稳定性的重要参数。 8.需深化项目环境风险分析，明确企业与园区环境风险三级防控措施。 9.需完善碳排放环境影响分析内容、新污染物管控和清洁生产提升措施；根据行业排污许可规范要求，完善环境管理、自行监测计划和竣工环保验收内容。
2	泉州蟠龙220千伏变电站220千伏间隔扩建工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市南安市水头镇仁福村	2026/9/1	泉环评〔2026〕表54号	报告表	武汉网绿环境技术有限公司	李小亮	63	1.现有事故油池不满足现行规范要求，需补充完善整改措施。 2.需核实项目环境敏感目标，规范敏感目标标注。
3	泉州南安西庄二110千伏输变电工程（变更）	161	国网福建省电力有限公司南安市供电公司	南安市官桥镇西庄村	2026/9/1	泉环评〔2026〕表55号	报告表	武汉网绿环境技术有限公司	唐爱林	63.67	1.细化工程与《泉州经济技术开发区官桥园区（南安市官桥经济开发区）控制性详细规划(调整)》符合性分析，明确项目线路用地与开发区规划的协调性； 2.“三区三线”和HJ1113符合性分析中“仅有塔基四个支撑脚占用基本农田”的表述不符合实际情况，补充工程选址选线的环境合理性分析，比选分析项目避让基本农田的可行性，提出相应的优化调整建议；HJ1113符合性分析中站区生活污水应明确最终处置措施；补充施工生活污水和变电站污水“清掏，不外排”情况说明，明确定期清掏后去向及其合法性； 3.完善表2-3项目组成及建设内容一览表，表中应含改造线工程量和临时供电线路工程量；线路，改造线路以及依托工程等示意； 4.工程组成示意图等图件过于杂乱，建议重新绘制，明晰新建架空和电缆； 5.完善项目区生态环境现状调查（包括与南安中东部晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区（520258301）、南安南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）等的相对位置，及项目沿线和弃渣场植被分布描述，是否存在野生保护植物和古树名木分布；区域土地利用现状结构调查等内容）；核实项目沿线（含临时工程）是否涉及基本农田、生态公益林；补充相关分布图； 6.补充环境影响类比线路代表性说明，建议采用当地环境特征相近的类比对象进行分析，补充主变与最近场界距离分析； 7.根据项目沿线生态环境现状调查结果，深化项目实施生态环境影响分析，补充临时占地（含弃渣场）设置合理性分析，补充弃渣运输环境影响及减缓措施建议；对周围居民点影响； 8.细化原泉州南安西庄二110kV输变电工程和现有埔当220kV变电站、当塘线输电工程概况介绍，说明环境影响评价情况；细化工程变更内容说明，叠图分析工程占地类型；细施工场地布置介绍，完善牵张场选址的合理性分析；梳理产污环节和生态影响因素分析内容； 9.核实区域声环境质量标准，补充园区道路两侧20m范围内4a类区范围的依据；补充建筑物噪声插入取值依据，核实取值合理性，核实变电站室外噪声源强，说明表4-3中的建筑物插入损失/dB(A)取值依据，核实噪声源强及预测结果； 10.按照输变电技术导则表 2补充列表进行评价等级判定，按照等级要求，完善评价范围；按照输电线路沿线电磁环境现状监测点位要求说明现状监测调查的合理性； 11.细化施工方式，细化塔基评价范围内的生态环境保护目标调查，完善生态环境保护措施（含生态恢复、对周边植被的保护等）； 12.完善施工期间的区域现有电网供电的影响分析，提出相应的施工组织措施；完善各施工环节的生态环境保护措施；细化线路拆除过程各类固体废物经分类收集、暂存和处置措施，补充钻孔灌注桩施工泥浆渣液沉淀、干化和处置过程水污染控制措施； 13.完善环境风险分析内容，细化变压器油事故泄漏应急处置措施和图件；完善营运期变电站危险废物收集和处置措施（变电站产生危废不在站内贮存，去向到哪应明确）；另外，挡油设施的容积宜应按油量的100%设计； 14.完善生态环境保护措施监督检查清单和建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表，电缆沟开挖应实行“分层开挖，分层回填”，复绿工程选种应以乡土植物优先，严禁引入入侵植物。
4	泉州晋江后坑~磁灶、官桥~磁灶、官桥~葛洲110千伏线路改造工程	D4420	国网福建省电力有限公司晋江市供电公司	晋江市内坑镇、磁灶镇	2026/9/11	泉环评〔2026〕表56号	报告表	江苏福环环保科技有限公司	陈学勇	75	1.正文电磁环境影响分析等章节补充专题结论及要求，包括跨越线高要求； 2.细化电磁环境影响分析，包括导线与建筑物之间的最小垂直距离、导线对地高度等； 3.完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
5	泉州德化大坂（城西）110千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司德化县供电公司	德化县大坂	2026/9/21	泉环评〔2026〕表57号	报告表	江苏辐环环保科技有限公司	陈学勇	66	1.未完善项目政策、环境合理性分析。应补充项目选址、选线与生态保护红线的叠图分析及符合性说明、补充与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性分析；完善施工“三场”布设、变电站总平面布置及施工场地选址的环境合理性分析；补充与相关电网建设规划的符合性分析。 2.未细化工程建设内容与施工方案。应明确各段电缆是采用穿管敷设还是电缆沟敷设，结合不同敷设方式分类完善施工工艺说明；补充5个拟拆除塔基的拆除件及数公里旧导线的收集、安置、转运及处置方案；按站址、输电线路分类细化施工工艺描述，纠正“围墙内土石方分层开挖回填”“人工牵线仅需极窄通道”“架线结束即可恢复原状”等不准确表述，补充明确施工便道线路及位置；建议将金锁220千伏变电站保护改造工程纳入本次评价范围。 3.未核实完善报告环境敏感目标。应严格按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，全面梳理识别电磁、声环境及生态环境保护目标，确保无遗漏；补充敏感点民房的建筑结构类型(砖混、框架等)及顶层是否上人等信息；补充生态保护目标相关内容。 4.未完善污染源强分析。应核实并补充主控室工业空调压缩机的噪声源强；核实“输电线路运营期不产生固体废物”的表述，补充运营期更换绝缘子、金具等一般工业固废的核算及处置措施；补充老旧线路拆除设备的详细型号、数量汇总表，为固体废物产生量核算及资源回收利用评估提供依据。 5.未完善环境影响分析和保护措施。应细化施工期生态、水、大气、噪声等环境保护措施，增强措施的针对性和可操作性；完善施工期挡土墙、排水设施等水土保持措施的具体设计参数、布设位置及预期效果；补充电缆沟敷设施工的专项生态环境保护措施；细化变电站施工综合降噪不低于26dB(A)的分析论证；核实并统一主变事故油池容积；明确施工期余方去向，补充相关处置协议。 7.未完善相关图件、附件。应补充附图2中化粪池、雨水管、事故油池管线的标注；在附图4中补充输电线路林斑图，清晰反映植被覆盖、拆除塔基周边及牵张场环境状况；在附图7中补充临时施工道路走向及牵张场布置面积；补充发改部门的项目立项审批文件。
6	泉州惠安螺南110千伏输变电工程	D4420	国网福建省电力有限公司惠安县供电公司	泉州市惠安县螺阳镇、泉州台商投资区东园镇	2026/9/23	泉环评〔2026〕表58号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	李小亮	62	1.需核实项目施工噪声预测，完善施工期降噪措施。 2.需核实项目环境敏感目标，规范敏感目标标注。 3.需补充完善施工期生态保护红线要求。
7	泉州洪梅220千伏变电站主变扩建工程	D4420	国网福建省电力有限公司泉州供电公司	泉州市南安市洪梅镇三梅村	2026/9/29	泉环评〔2026〕表59号	报告表	武汉网绿环境技术咨询有限公司	陶星	65	需完善变电站工频电场强度、工频磁感应强度类比说明。
8	老旧储罐更新改造项目	G5942	福建联合石油化工有限公司	泉港石化工业园区	2026/9/30	泉环评〔2026〕表60号	报告表	北京飞燕石化环保科技有限公司	张斯羽	64	1.完善现有工程回顾性分析，核实现有储罐工程废气、废水污染物达标排放情况，核实现有工程存在的环境问题。 2.补充改造实施后生产设备如输送泵等的变化情况。 3.核实新建储罐设计参数，复核挥发性有机物排放总量。 4.核实改造储罐采用的基础型式，核实地下水的防渗类别，并根据分析结果补充跟踪监测要求。 5.补充对焊接烟尘、储罐防腐和涂层过程中产生的挥发性有机物影响分析。 6.完善环境风险影响分析，核实Q值。 7.完善现有工程环境风险防控措施的有效性分析，完善环境风险三级防控措施。 8.完善危险物质和危险单元的识别，核实M值计算结果。 9.核实建设项目污染物排放量汇总表，规范有关图件、附件。
鲤城区											
9	福建火炬电子科技股份有限公司（紫华园）电容器生产扩建项目	C398C732	福建火炬电子科技股份有限公司	福建火炬电子科技股份有限公司	2026/9/9	泉鲤环评〔2026〕表8号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	许广桂	65	1.分析生产废水的源强； 2.核实印刷工序执行标准。
丰泽区											
10	国兴大广场排涝整治工程	E4822	泉州丰泽城建工程集团有限公司	丰泽区东海大街国兴大广场	2026/9/18	泉丰环评〔2026〕表1号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	黄书训	65	1.核实项目土石方平衡计算； 2.补充用地预审与选址意见书、编制人员现场勘察照片； 3.未开展夜间噪声监测，得出敏感点昼夜间噪声均能符合《声环境质量标准》结论。
洛江区											
11	洛江福泽医院医疗项目	Q8415	泉州洛江区福泽医院有限公司	福建省泉州市洛江区河山镇庄田村下庄259号	2026/9/15	泉洛环评〔2026〕表21号	报告表	福建宏诚低碳环保咨询有限公司	曾凤凤	64	1.补充项目使用试剂与《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》等文件的符合性分析； 2.对照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）修改单更新项目相关水污染物执行标准及管控要求； 3.完善厂址周边污染源调查分析。
12	年产1000套装配式集成卫浴项目	C3383	福建建筑可丽装配式建筑科技有限公司	福建省泉州市洛江区万安街道汇鑫路40号	2026/9/21	泉洛环评〔2026〕表22号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	65	1.完善水切割、磨边及高压水刀切割工序粉尘无组织排放治理措施； 2.结合模塑发泡工艺，核实挥发性有机物废气源强，并补充分析参照“2922塑料板、管、型材制造”行业混合挤出工段产污系数的合理性、适用性； 3.核实活性炭用量及废活性炭产生量。
泉港区											
13	福建双亿机械有限公司年产精铸工矿配件及球墨阀门铸件1.5万吨项目	C3391	福建双亿机械有限公司	泉州市泉港区驿峰西路1269号	2026/9/8	泉泉港环评〔2026〕表12号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠	65	1.核实水平衡图。 2.对照福建省炉窑相关要求完善符合性分析。 3.完善环境保护措施监督检查清单。
石狮市											

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
14	泉州有余鞋材有限公司鞋底生产项目	C1954 C1959	泉州有余鞋材有限公司	福建省泉州市石狮市蚶江镇石锦路1555号11、12幢厂房	2026/9/20	泉狮环评〔2026〕表42号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	廖夏明	63	1.完善项目与《石狮市溪前工业片区控制性详细规划》符合性分析； 2.完善项目与《泉州市制鞋行业建设项目环评审批工作指南》符合性分析； 3.完善废水源强类比可行性分析，完善项目废水处理设施分析； 4.完善有机废气源强分析及其污染防治措施； 5.完善相关图件。
晋江市											
15	福建省晋江荣恒鞋服有限公司年产鞋底500万双项目	C1953 C1951	福建省晋江荣恒鞋服有限公司	晋江市陈埭镇西霞美村晋江市鞋服产业园	2026/9/7	泉晋环评〔2026〕表108号	报告表	泉州市海晟环保科技有限公司	许建筑	65	1.核实建设性质，与项目备案表不一致； 2.核实厂房各楼层生产车间是否密闭。
16	晋江市威鲨尔鞋业有限责任公司年产EVA拖鞋300万双项目	C1959	晋江市威鲨尔鞋业有限责任公司	晋江市内坑镇加塘村	2026/9/7	泉晋环评〔2026〕表109号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	65	1.核实项目设备用油情况； 2.完善相关图件附件。
17	晋江华信智能产业园	C1821	福建省晋江市华信轻工有限公司	晋江市池店镇华洲村	2026/9/8	泉晋环评〔2026〕表110号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	72	1.P17核实项目总投资； 2.P31核实废气排放标准，数码印花不属于印刷行业，不执行印刷行业标准； 3.P37核实印花、烘干废气产生量； 4.危废特性填写错误：P49危废汇总表，废包装桶（900-041-49）危险特性填报为“T/I”，需按《国家危险废物名录（2021版）》更正为“T/In”； 5.危废台账参数缺失：危废汇总表未列明各类危废单次最大贮存量，需全部补充完善； 6.项目使用水性油墨、润滑油等液态物料，且厂区东南侧紧邻农科所，完善地下水、土壤环境影响分析； 7.细化润滑油、废活性炭厂内暂存、转移、装卸全过程防渗、防泄漏操作规程，完善日常管控、巡检、应急措施； 8.其他环境管理要求补充验收相关规范要求； 9.附图补充比例尺，敏感目标图（附图4）无比例尺，无法精准判定敏感点距离，需补充标准比例尺、完善保护目标距离标注。
18	福建安普智新材料科技有限公司年产组合鞋底600万双项目	C1953 D4430	福建安普智新材料科技有限公司	晋江市经济开发区五里园泉源路5号	2026/9/20	泉晋环评〔2026〕表111号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	65	1.核实建设性质，与项目备案表不一致； 2.补充建设项目重大变动具体申报情形； 3.完善相关图件附件。
19	福建省清锦绿色科技有限公司涤纶筒纱非水介质染色研发项目	M7320	福建省清锦绿色科技有限公司	晋江经济开发区金井绿色新材料产业园	2026/9/20	泉晋环评〔2026〕表112号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	许广桂	70.3	1.补充项目前期研究情况，核实研发范围和内容； 2.调查相关染料组分，完善新污染物控制相关政策性分析； 3.细化生产工艺描述，结合几种试验典型浴比，核实废气、废水污染源强，完善物料平衡图； 4.完善DS除杂装置和研发平台围堰内的防渗要求； 5.核实事故废水产生量，完善环境风险防范措施及应急需求。
20	中泉（福建）建材有限公司年总破碎石块480万吨项目	C3039 C4220	中泉（福建）建材有限公司	晋江市经济开发区（五里园）安灵路22号	2026/9/29	泉晋环评〔2026〕表113号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	李荣慧	68	1.细化项目初期雨水收集措施； 2.进一步核实项目能耗、用水量与原项目关系； 3.完善项目环境质量分析； 4.补充固体废物分析和处理措施； 5.补充完善环境风险分析和措施； 6.更新补充附图附件。
21	泉州丰川鞋业有限公司年产运动鞋、休闲鞋135万双项目	C1959	泉州丰川鞋业有限公司	晋江市经济开发区（五里园）欣鑫路20-1号	2026/9/29	泉晋环评〔2026〕表114号	报告表	泉州市铭拓环保咨询有限公司	李荣慧	74	1.补充与挥发性有机物污染防治规范等文件的符合性分析； 2.工程分析应补主要设备规格参数； 3.处理剂VOCs含量（78%）、溶剂型聚氨酯胶粘剂VOCs含量（38.8%）、水基型粘合剂VOCs含量（4.76%）、水性油墨VOCs含量（5%）；报告注明“按最不利条件考虑取值”，但附件（化学品安全技术说明书）中未明确标注VOCs含量。应补充说明该取值来源依据，补充计算说明或提供VOCs含量检测报告； 4.完善废气无组织及非正常工况管控：①废气源强核实过程中补充VOCs、颗粒物无组织排放情况，细化VOCs无组织管控：车间密闭、PVC软帘、集气罩控制风速、原辅材料密闭储存；②细化废气治理设施“先后后停”、故障即停产等管理制度，完善非正常工况防控措施； 5.处理剂中醋酸甲酯（最大储存0.096t）的临界量引用，需在报告中注明来源依据； 6.附件5厂房租赁合同的承租方（乙方）名称与本项目建设单位名称不一致。
22	晋江艾思艾科技有限公司拉链生产项目	C4119	晋江艾思艾科技有限公司	晋江市龙湖镇衙口村靖海路	2026/9/29	泉晋环评〔2026〕表115号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	杨道秀	68	1.补充与福建省、晋江市生态环境分区管控要求符合性分析； 2.补充全厂VOC总物料衡算汇总表； 3.核实项目水平衡章节中的各工序用水量及废水总排放量，水帘柜用水、水性漆调漆用水等； 4.核实项目废气执行标准，项目不属于《工业企业挥发性有机物排放标准》中“其他行业”，不执行该标准； 5.水性漆、油性漆的上漆率取50%，未给出数据来源或同类企业类比依据，建议补充说明； 6.根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）简单分析大气环境防护距离； 7.核实包装袋固废代码，核实废水处理污泥是否为危废； 8.补充活性炭一次填充量依据，核实活性炭产生量； 9.复核危废堆存周期、更换频次与库房容积的匹配性，确保满足“分类存放”和“防风、防雨、防晒”要求，避免不同类危废混放； 10.自行监测要求中核实排污许可手续类别，遗漏塑料制品对应的排污许可分类管理名录； 11.补充附图附件：附图2需补充附图，厂房租赁合同需双方盖公章，补充生态环境分区管控查询报告。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
23	泉州顺佑鑫鞋材有限公司橡胶鞋底、EVA鞋底生产项目	C1953 D4430 C1954	泉州顺佑鑫鞋材有限公司	晋江市西滨镇农场（西滨镇海滨社区祥华路9号）	2026/9/29	泉晋环评〔2026〕表116号	报告表	厦门森意顺环保科技有限公司	杨宁波	62	1.核实项目设备用油情况； 2.完善执行标准分析，补充声环境功能区划图； 3.核实密炼粉尘产生系数、有机废气产生系数； 4.补充排污许可管理类别； 5.核实废气处理装置去除量； 6.核实危险废物种类、数量； 7.完善相关图件附件。
24	福建美思邦鞋业有限公司年产EVA拖鞋200万双项目	C1959	福建美思邦鞋业有限公司	晋江市内坑镇土垵村	2026/9/30	泉晋环评〔2026〕表117号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	72	1.核实项目所属国民经济行业类别，1953塑料鞋制造？ 2.补充物料平衡表； 3.图2-2补充EVA造粒生产工序使用的原料；核实密炼、开炼、造粒、射出成型原料用量及VOCs产生量； 4.P35《工业企业挥发性有机物排放标准》（CB35/1782-2018）不适用于制鞋行业，不执行该标准； 5.核算DA001各工段峰值风量，验证20000m³/h风机选型合理性； 6.核实布袋除尘器收集EVA粉尘回用生产可行性，明确回用流程、投料点位废气收集措施； 7.核实废油桶回收可行性； 8.完善环保设施监督检查清单； 9.完善附图附件：附图补充不动产完整宗地图，完整标准比例尺、坐标等。
25	晋江培基渔网有限公司年产渔网1500吨项目	C1782 C2923	晋江培基渔网有限公司	晋江市深沪镇沪江路8号	2026/9/30	泉晋环评〔2026〕表118号	报告表	泉州蓝心智净环保科技有限公司	仓川	70	1.完善项目所属分类管理名录分析； 2.明确定型废气执行标准； 3.水平衡与源强概念混淆：修正表4-8中生活污水源强表格的概念错误； 4.拉丝废气（DA001）：完善集气罩收集效率取80%的依据； 5.锅炉废气（DA003）：校核8m高排气筒是否满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“当周围200m内有建筑物时，烟囱应高出最高建筑物3m以上”的强制要求（本项目厂房最高5层），不满足则必须抬高； 6.补充定型废气水喷淋循环废液直接判定为HW09（900-007-09）的依据； 7.补充液态危废存放区的防渗围堰及泄漏收集池设计参数； 8.Q值核算参数含糊：核实天然气管道容积及最大存气量（报告中“0.001t”表述不清），按管道容积×天然气密度重新核算Q值，并注明计算参数来源； 9.细化危废间泄漏导流收集措施，并明确应急物资配备要求； 10.补充核实附图附件：建设单位营业执照营业期限已到期，需补充提供最新有效营业执照；附图4补充比例尺等图件要素。
南安市											
26	泉州市晟恒阀门科技有限公司年产水暖卫浴产品2500吨项目	C2929 C3352 C3392	泉州市晟恒阀门科技有限公司	南安市仑苍镇高新技术园西路286号	2026/9/1	泉南环评〔2026〕表127号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	67	1.补充与相关规划及政策文件的符合性分析； 2.核实工艺流程；复核排放标准； 3.核实切割废气产排量；核实复核废气核算数据、补充收集效率的依据；进一步完善废气无组织防治措施； 4.调查区域管网的建设及接驳情况，确保污水接入的可行性； 5.补充噪声源的三维空间位置、工作时长，复核预测结果； 6.复核固废的产排量；核实危废的贮存量、转运频次； 7.复核风险物质识别及Q值；完善风险防范措施； 8.进一步优化厂区布局。
27	福建省南安美消防设备制造有限公司年产灭火器150万具、气体灭火装置5000套、泡沫灭火装置2000套项目	C3353 C3595	福建省南安美消防设备制造有限公司	南安市柳城街道露江村露江工业路39号、39-1号	2026/9/1	泉南环评〔2026〕表128号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	70	1.根据《南安市中心城区声环境功能区划分》，项目所在区域划为2类声环境功能区，应执行2类声环境标准限值，请全文进行相应修改； 2.P36等，COD、氨氮的数值建议参照生态环境部发布的《生活源产排污系数手册》中表1-1中四区的相关数据进行核算； 3.P36等，关于表4-1中体现的化粪池对于相关污染物的去除效率建议参考生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中的去除效率； 4.P52对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》的要求，修改表4-23的自行监测计划； 5.P63重点污染防治区的防渗要求应该是《危险废物贮存污染控制标准》中防渗要求，不包含《石油化工企业防渗设计通则》； 6.P64重新核实泡沫灭火剂的临界量以及项目的Q值。
28	泉州万泰厨卫有限公司年产水暖卫浴产品3000吨项目	C2929 C3352 C3392	泉州万泰厨卫有限公司	南安市仑苍镇联盟村高新技术园西路275号	2026/9/1	泉南环评〔2026〕表129号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	67	1.核实与规划的符合性分析，补充与规划环评及其他政策文件的符合性分析； 2.复核排放标准； 3.核实切割废气产排量；核实复核废气核算数据、补充收集效率的依据；进一步完善废气无组织防治措施； 4.调查区域管网的建设及接驳情况，确保污水接入的可行性； 5.补充噪声源的三维空间位置、工作时长，复核预测结果； 6.复核固废的产排量；核实危废的贮存量、转运频次； 7.复核风险物质识别及Q值；完善风险防范措施； 8.进一步优化厂区布局。
29	泉州市金悦纺织科技有限公司年产织唛、魔术贴、数码印花品、丝印品750万米、年产玩具手袋制衣等车缝产品、香包、绣花章、印唛、皮标、PVC胶标7700万个项目	C1789 C1929 C2319 C2929	泉州市金悦纺织科技有限公司	南安市码头镇码金山工业大道19号	2026/9/2	泉南环评〔2026〕表130号	报告表	益琨（泉州）环保技术开发有限公司	庄炎	76	1.P47本项目非甲烷总烃排放应执行的是《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1、表2、表3标准，而不是表1、表3、表4标准； 2.P64对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》重新核实表4-9中的监测频次要求； 3.P68表4-14中灌溉标准限值错误，执行的是水田作物标准，而表中体现的是旱地作物标准； 4.根据编制技术指南要求，废水治理设施应体现其处理能力，但翻阅P64-P71未见有体现这一数据的地方，建议可以补充在表4-11中； 5.P86请重新核实对苯二甲酸二甲酯的临界量数值。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
30	福建省南安市鸿阳石业有限公司年加工20万平方米花岗岩石材、20万平方米大理石石材、2万平方米异形石材项目	C3032	福建省南安市鸿阳石业有限公司	南安市水头蟠龙开发区	2026/9/3	泉南环评〔2026〕表131号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	78	1.P23污泥的含水率太低不符合实际； 2.P41关于有机废气的源强分析表述与表4-8中的内容不一致； 3.P59表4-22脱水水箱与破损胶水水箱为同一类危险废物，环境危险特性却不一致，包括后文的沾染胶水的网布边角料； 4.补充沾染胶水的网布边角料管理的有关豁免条件。
31	南安市大力牛车轮有限公司年产水暖卫浴产品1500吨、机械配件500吨项目	C2919 C2929 C3352 C3392	南安市大力牛车轮有限公司	南安市仑苍镇高新技术园南路279号前进轮胎综合楼	2026/9/3	泉南环评〔2026〕表132号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	67	1.核实与规划环评的符合性分析； 2.核实橡胶的组成成分；识别是否存在特征因子，复核废气排放标准； 3.复核水平衡； 4.补充破碎粉尘外溢情形分析；复核废气处理设施、产生量、废气监测频次；进一步完善无组织防治措施； 5.复核废水各污染物的产排量；调查区域的管网建设及接驳情况，明确项目是否已接入； 6.核实固废产排情况、明确危废的贮存量及转运频次，完善固废环境管理要求； 7.完善风险识别及防范措施； 8.核实排污申报类型； 9.核实工艺流程，前后不一致。
32	泉州科吉包装有限公司年产水龙头200万件、可降解塑料包装袋250吨	C3352 C2923 C2319	泉州科吉包装有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇美宇西三路999号云科高定产业园3幢厂房A302号	2026/9/4	泉南环评〔2026〕表133号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	67	1.补充检验工艺后产生的不合格品去向； 2.请在环境保护措施监督检查清单内写出具体执行标准数值。
33	南安新巨诚石业有限公司年产异形石材20万平方米、花岗岩板材10万平方米项目	C3032	南安新巨诚石业有限公司	南安市水头镇后房村新区53号新磊石业（水头滨海石材加工集中区）	2026/9/7	泉南环评〔2026〕表134号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.补充与南安石材整治方案的符合分析； 2.租赁面积与勘测图不一致；生产车间面积前后不一致； 3.未明确初期雨水的处置措施及去向； 4.复核噪声预测结果； 5.核实石材边角料产生量、一般固废暂存场所规模； 6.核实污泥暂存区是否存在渗滤液，其收集措施及排放去向未明确。
34	川安消防实业有限公司南安分公司年产消防设备14700套项目	C3353	川安消防实业有限公司南安分公司	南安市省新镇福昌北路1877号（扶茂工业园）	2026/9/8	泉南环评〔2026〕表135号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	70	1.与规划的符合性分析不全； 2.复核排放标准； 3.核实机加工废气产排情况；复核切割废气产排量；卫生防护距离核算错误； 4.补充调查区域管网的建设及接驳情况；声源空间位置，应说明原点位置； 5.补充固废产生量核算依据；明确危废最大贮存量、转运频次； 6.完善防渗漏措施。
35	九牧厨卫股份有限公司年增产30万套铝合金龙头壳体项目	C3383	九牧厨卫股份有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇辉煌工业区	2026/9/14	泉南环评〔2026〕表136号	报告表	高科环保工程集团有限公司	陈维族	62	1.《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）已废止，需更新； 2.请认真核实表2.1-4内容（2#厂房3层新增试水机台数与p15列表不符合；4#厂房方位是否正确？抛光粉尘遗漏一个排气筒；固废处置部分危废车间位置位于2#厂房，与附图不符，同时核对附图中一般固废仓库与罗列的是否一致）； 3.水平衡内补充ro浓水排放去向，生产工艺流程补充项目检验不合格品去向； 4.附件补充大气监测数据报告，并标注监测点位与项目的方位和距离；p40与大泳村的最近距离与附图6标注不一致，请核实； 5.4#厂房喷砂、磨砂、拉丝工序若要统一表述为“抛光”应在文本内进行说明；表4.2-1、表4.2-6颗粒物产生情况数值有误，表4.2-18 SS及氨氮数据有误，表格的注内容有错别字； 6.附图5：2#厂房改建前抛光6线与前文描述不符，补充2层平面图；核实4#厂房方位并增加改建前布局进行对比（固溶炉、时效炉、刻字车间在哪？） 7.请在p66环境保护措施监督检查清单内写出具体执行标准内容。
36	福建省南安市润奇石材有限公司年总产石板材20万平方米、异形石材5125立方米、石材机械1000套项目	C3032	福建省南安市润奇石材有限公司	南安市水头镇仁福石材加工集中区（下埭村）	2026/9/16	泉南环评〔2026〕表137号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	67	1.补充与规划、三线一单及政策文件的符合性分析； 2.用地面积前后不一致；喷涂原料前后不一致，原辅料遗漏絮凝剂； 3.复核水平衡、排放标准； 4.核实废水污染物去除效率依据；补充喷漆废水循环回用的可行性分析； 5.核实苯乙烯的产排量；核实机械机加工的产排情况；复核防护距离估算；进一步完善无组织防治措施； 6.补充噪声源的三维空间位置（应包含环保设施），复核预测结果； 7.明确危废的贮存量、转运频次；完善危废环境管理要求； 8.复核风险物质识别及Q值。
37	永春良格金属材料有限公司年产80万套不锈钢水槽项目	C3381	永春良格金属材料有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇登峰工业区28号	2026/9/16	泉南环评〔2026〕表138号	报告表	泉州宜诚环保科技有限公司	黄永明	63	1.缺吴培芳社保； 2.厂房与敏感目标丰富村最近距离为8米还是18米？文本分析与附图不一致； 3.核实出租方出租厂房后东侧原项目情况，是否不生产了？ 4.区域环境质量现状未引用最新环境质量分析报告，应更新（南安市环境质量分析报告（2025年度）已发布）； 5.废气排放标准遗漏最高允许排放速率；补充所在地污水处理厂信息，未能接入市政管网的按近远期进行分析； 6.补充附件佐证材料（采用类比数据、污水监测报告） 7.p34喷漆颗粒物总收集量、产生量、单位产品颗粒物产生量计算错误，后文一并核实修改； 8.p39厂界无组织废气监测频次有误，请对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）核实。 9.请在环境保护措施监督检查清单内写出具体执行标准数值。核实项目是否夜间不生产，是的话应写入工作制度 and 环境保护措施监督检查清单中。 10.编制情况承诺书和总量指标购买承诺书不完整，需补充。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
38	福建省南安市福盛斯新型建材有限公司年产石材板材20万平方米、异形石材1350立方米项目	C3032	福建省南安市福盛斯新型建材有限公司	南安市石井镇苏内村	2026/9/16	泉南环评〔2026〕表139号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	80	1.P22项目的占地面积只有2000多平方米，请从实际角度重新核实生产布局，能否建设这么多生产设备？ 2.P4应补充《中华人民共和国生态环境法典》中关于有机废气的相关管理要求； 3.P65液化石油气的临界量错误。
39	南安市汉弘金属制品有限公司年产金属水暖卫浴配件1200吨	C3392 C3443	南安市汉弘金属制品有限公司	福建省南安市仑苍镇美宇路32号审知泵阀生产车间	2026/9/20	泉南环评〔2026〕表140号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	无
40	泉州市永进机械配件有限公司年增产U型螺栓3000吨项目	C3482	泉州市永进机械配件有限公司	南安市柳城街道施坪村坤寨207号2#厂房西侧	2026/9/20	泉南环评〔2026〕表141号	报告表	福建省朗洁环保科技有限公司	黄文科	70	1.P40项目现有工程存在问题的整改措施与后文内容不一致； 2.P41水环境以及大气环境的质量分析报告应更换为最新版本； 3.P45重新修改有机废气的执行标准； 4.P57表4.1-5中DA004的污染物种类错误； 5.P63表4.1-10中厂界以及厂区监控点的监测频次要求应参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》； 6.部分危险废物的代码与名录说明不符； 7.P92表5-1中本项目除了静电除油器以及活性炭吸附装置，还有TA001的布袋除尘器。
41	泉州胜源世达新型建材有限公司年产50万平方米水泥联锁块项目	C3021	泉州胜源世达新型建材有限公司	南安市石井镇郭前村院小路150号	2026/9/20	泉南环评〔2026〕表142号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	72	1.P13项目的工作制度为日工作时间10个小时，是否存在夜间生产的情况？应在文本中予以明确； 2.P17图2-2中项目沉淀池污泥含水量并不是8.64t、8.64t是污泥的重量； 3.P26生活源产排污系数手册表1-1中并没有BOD5的相关产排污系数，请重新核实数值的来源； 4.P34拓展说明粉尘治理措施的治理效率； 5.P35根据实际情况重新核准堆场的起尘量。
42	泉州市东楠塑胶科技有限公司年表面处理水暖配件半成品3000万件项目	C3360	泉州市东楠塑胶科技有限公司	福建省泉州市南安市东田镇美洋村蔡厝13-1号（A栋3楼）	2026/9/22	泉南环评〔2026〕表143号	报告表	泉州市森淼环保科技有限公司	梁奕萍	67	1.P28真空镀膜是否产生废气； 2.P49核实表4.1-7DA001及无组织排放浓度； 3.P61补充化粪池容积分析； 4.补充项目在工业区的证明。
43	福建科润电气有限公司年产2000台光伏环网箱、2000台光伏环网柜项目	C3823 C3360	福建科润电气有限公司	福建省泉州市南安市霞美镇光伏电子基地创新路19号	2026/9/28	泉南环评〔2026〕表144号	报告表	福建省泉州清丽环保有限公司	陈合勇	64	1.P27表2.2-3生活污水处理要写明最终去向； 2.P52①焊接烟尘，核实产污系数，补充烟尘净化器相关处理效率的分析； 3.P58表4.1-10核实喷粉粉尘排放量； 4.P83增加活性炭的更换周期。
44	泉州市达信石业有限公司年加工30万平方米石材板材、1万平方米异形石材板材项目	C3032	泉州市达信石业有限公司	南安市水头镇世纪大道317号	2026/9/30	泉南环评〔2026〕表145号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	72	1.P11重新项目东北侧厂界的声环境执行标准； 2.P21图2-1的水平衡存在数据不平衡的情况； 3.P26-28内容缺失，排版混乱； 4.建议在表2-4中补充有关半成品板重量计算的有关说明； 5.P35生活源的产排污系数手册里并没有BOD5的相关系数； 6.其他相关问题：附图3未标注污水排放口DW001的相关示意。
45	福建省南安市华联石材有限公司年总产70万平方米大理石石材板材项目	C3032	福建省南安市华联石材有限公司	南安市水头镇滨海工业区9号	2026/9/30	泉南环评〔2026〕表146号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	76	1.P3项目所在地在水头单元控规里是规划为商业工业混合用地，而不是工业用地； 2.P46生活源的产排污系数手册里并没有BOD5的相关系数； 3.P47表4-3中污水排放口的地理坐标错误； 4.其他相关问题：重新核实原有工程核定的VOCs排放量，与原环评批复量不符。
46	泉州天地华展物流港有限公司年加工25万平方米工程板、4万平方米异形石材板材、1万平方米奢石项目生态环境影响报告表	C3032	泉州天地华展物流港有限公司	南安市水头镇大盈帽山工业区	2026/9/30	泉南环评〔2026〕表147号	报告表	福建省晋蓝环保股份有限公司	林晓芳	68	1.P22表2-2，请全文统一生活污水处理的方式； 2.P27图2-3的水平衡存在数据不平衡的情况； 3.P39重新核对生活源产排污系数手册里各污染物的产排污系数； 4.P42生活污水部分表述为达到旱地作物标准后用于农田灌溉，本项目灌溉的是稻田，应执行水田作物标准； 5.P47表4-8中DA001有混杂了液化石油气的燃烧烟气，排放口温度还是取25℃是否合理？ 6.P51颗粒物的产生量与文中数值有些许偏差； 7.P63前后文在计算手工加工作业时的石材密度数值表述不一致； 8.其他相关问题：附图3厂区平面布置图应补充一般固废贮存仓库以及危险废物贮存仓库示意。
惠安县											
47	惠安壹好医院项目	Q8415	惠安壹好医院有限公司	惠安县螺城镇惠惠北路66号	2026/9/1	泉惠环评〔2026〕表21号	报告表	厦门欣优杰环保科技有限公司	周亚群	69	1.补充国土空间规划符合性分析；补充市场准入负面清单； 2.补充与《国家污染防治技术指导目录（环办科财函〔2025〕197号）》相符性分析；补充与医疗机构水污染物排放标准符合性分析，补充与噪声污染防治法关于噪声敏感建筑物要求符合性分析； 3.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准已更新； 4.恶臭参照执行《恶臭(异味)污染物排放标准》（DB31/1025-2016）； 5.按技术规范要求，修订监测频次； 6.补充惠安县城中心城区声环境功能区划； 7.修订惠安县污水处理厂处理规模； 8.医疗废物贮存要求按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》； 9.补充挥发酚、阴离子表面活性剂、动植物油等不产生原因说明；补充甲烷产生情况； 10.完善环境保护措施监督检查清单；完善附图附件。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
48	中化泉州石化丙烯酸WWI焚烧炉碱渣资源化项目	N7724	中化泉州石化有限公司	惠安县泉惠石化工业园区中化泉州石化有限公司厂区内	2026/9/15	泉惠环评〔2026〕表22号	报告表	泉州市华大环境保护研究院有限公司	吴航	75	1.补充完善项目与《福建省“十四五”危险废物污染防治规划》《泉州市“无废城市”建设实施方案》的衔接方案，明确项目是否纳入地方重点项目及相关政策支持情况； 2.完善现有工程回顾性分析，补充碱灰成分组成表、产污情况(含污泥产生量)及碱灰利用项目验收情况；核实二期丙烯腈装置竣工环保验收情况； 3.补充说明碱渣资源化处置方式，明确碱渣是单独处置还是与碱灰按一定比例混合处置；细化产污环节分析，明确颗粒物、污泥等污染物产生量和排放量，验证项目是否达到废物减量化要求；补充项目物料平衡计算，优化水平衡图； 4.完善脱硫系统适配性分析，补充碳酸钠溶液替代氢氧化钠的比例、脱硫系统改造工艺参数及脱硫效率对比数据； 5.补充碱渣中Cr、Ni等重金属在资源化利用过程中的转化和迁移路径分析，说明碱液产品中重金属含量及脱硫过程中重金属的转化迁移情况，评估是否产生二次污染及对环境的影响； 6.明确脱硫废渣的危险废物属性，补充相关判定依据，完善危险废物、污泥等固体废物的贮存与处置要求； 7.在应急预案中补充“次生危废泄漏”应急处置章节，细化应急响应流程和防控措施，提升风险应对的全面性； 8.鉴于本项目对PO/SM碱灰资源化项目属扩建性质，补充调查现状PO/SM碱灰资源化项目的污染物排放量，核算增加WWI焚烧炉废渣后各污染物排放的增减量及以新代老削减量； 9.完善竣工环保验收一览表、相关图件和附件。
49	惠安雀儿喜护理用品有限公司卫生用品生产项目	Q8415	惠安雀儿喜护理用品有限公司	惠安县黄塘镇虎窟村绿谷台商创业基地B08地块	2026/9/18	泉惠环评〔2026〕表23号	报告表	福建省福海环保股份有限公司	孙瑞芳	69	1.补充与《国家污染防治技术指导目录（环办科财函（2025）197号）》符合性分析； 2.核实废水排放标准；补充城东污水处理厂及惠西污水处理厂出水尾水执行标准； 3.核实氨氮去除率；补充隔油池有关内容； 4.补充热熔胶是否符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》限值要求定论分析； 5.核实颗粒物的收集效率，完善补充热熔胶废气源强分析； 6.补充排气筒设置合理性分析； 7.完善环境风险防范措施； 8.核实水环境功能区划及执行标准； 9.根据编制指南要求，完善污染物非正常排放量核算； 10.完善环境保护措施监督检查清单；完善附图附件。
50	泉州艺光包装有限公司新增年产啤酒箱1580万个、商标800万套改扩建项目	C2231	泉州艺光包装有限公司	惠安县黄塘镇省吟村小后店136号	2026/9/28	泉惠环评〔2026〕表24号	报告表	厦门华和元环保科技有限公司	李剑雄	61	1.对照分区管控要求完善符合性分析； 2.补充完善原辅材料低VOCs含量限值要求的符合性分析； 3.补充与《国家污染防治技术指导目录》《环境保护综合名录（2021年版）》符合性分析； 4.补充完善现有项目的环保手续情况； 5.补充项目产能与设备匹配分析； 6.完善改扩建后全厂主要原辅材料、能源消耗情况； 7.核实废水、废气排放量及原项目锅炉使用时间和燃气管量； 8.核实周边敏感点分布情况； 9.补充设施内容、处理能力和处理效率、处理工艺等； 10.补充排气筒设置合理性分析； 11.完善竣工环保验收一览表、相关图件和附件。
安溪县											
51	安溪官桥新禾塑包装材料厂（个体工商户）年产气泡膜882吨、气泡膜袋18吨项目	C2921 C2926	安溪官桥新禾塑包装材料厂（个体工商户）	福建省安溪县官桥镇环城东路89号D1栋101室	2026/9/8	泉安环评〔2026〕表27号	报告表	福建省泉州清丽环保科技有限公司	陈合勇、林远燕	68	需进一步补充细化工艺流程图及产污环节对应分析。
52	年产30万挂伞配件生产项目	C2922 C3062 C3360 C4119	福建泉州市鑫锐达伞业有限责任公司	福建省安溪县龙门镇榜寮村龙榜路32号雅特厂房1	2026/9/10	泉安环评〔2026〕表28号	报告表	泉州金泰宝环保科技有限公司	臧鸿昭	62	1.需进一步补充设备规格型号； 2.流程图中产污环节未标注完整； 3.需补充安溪县龙桥污水处理厂进水水质要求； 4.需补充污水处理设施可行性分析中类比项目的情况类比； 5.需补充污泥产生量的核算过程； 6.需进一步核实车间平面图对照方位。
53	福建旭贸包装用品有限公司年产塑料包装材料800吨项目	C2319 C2923	福建旭贸包装用品有限公司	福建省泉州市安溪县城厢镇中关村·领创智谷产业信息园B8栋	2026/9/24	泉安环评〔2026〕表29号	报告表	泉州红树林环保科技有限公司	刘开楠、王季祥	63	1.未明确有无夜间生产； 2.需进一步补充项目建设内容及工程组成一览表； 3.需补充废气处理系统配套风量取值依据和计算过程； 4.2个活性炭箱运行机理分析不足； 5.未明确CO催化燃烧装置是否使用天然气等辅助燃料燃烧； 6.缺少危废间面积大小核算过程。
永春县											
54	福建青铃包装有限公司泡沫制品（鞋垫、泡沫包装品、泡沫板）生产改扩建项目	C2924	福建青铃包装有限公司	福建省泉州市永春县蓬壶镇孔里工业区	2026/9/21	泉永环评〔2026〕表11号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	67.7	1.完善项目与VOCs污染防治、塑料污染治理等污染防治政策的符合性分析内容。结合周边环境情况，细化项目选址和平面布置环境合理性及其与周边环境相容性分析，并明确项目与出租方的生态环境保护责任边界； 2.深化原有环境污染问题调查和主要污染物排放量，完善以新带老措施和整改要求； 3.补充项目设备更新后产能不变的分析内容，细化各泡沫塑料制品（鞋垫、泡沫包装品、泡沫板）产品方案；根据工程组成、原辅材料、工艺及产污分析核实特征污染物识别，完善物料平衡和水平衡。核实污染源强，分析生产设备更新后，挥发性有机物排放量变化情况； 4.核实各类工艺废气收集方式，说明设计风量等参数核算依据，细化工艺密闭和废气无组织排放控制措施，完善排气筒和排污口规范化设置要求； 5.完善各工艺废水预处理措施； 6.核实环境风险物质识别和Q值，完善环境风险防控措施； 7.核实环保投资费用，规范相关图件，完善污染源强排放清单、环境保护措施监督检查清单及建设项目污染物排放量汇总表；

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
55	福建省泉通摩托车配件股份有限公司年产摩托车配件2500万件改建项目	C3752	福建省泉通摩托车配件股份有限公司	福建省泉州市永春县蓬壶镇工业园区19号	2026/9/30	泉永环评〔2026〕表12号	报告表	厦门昱润环保科技有限公司	林永华	61.7	1.完善项目建设历程，根据项目建设内容核实项目建设性质； 2.核实现有工程组成内容，完善现有工程调查，包括生产设备清单及配套环保设施，分析后续工程依托现有工程设施的可行性； 核实现有工程废水种类和水质、废气污染物产生与排放量、各类固废和产生与处置情况（附现状相关设施照片），分析水帘废水排入污水处理设施处理的可行性； 深化企业现有环境问题及以新带老措施； 3.完善拟建工程压铸工件规模、工序时间与对应的产品对应分析内容。结合设备调整、工艺变化等方面补充对应的原辅材料变化情况 分析。完善各类原辅材料理化性质分析，并分析是否涉及新污染物； 4.完善生产工艺、产污环节分析和污染因子识别等内容，包括钝化、压铸机冷却、烘干与烤漆、除油、铝合金熔炼等，说明钝化液、压铸冷却水更换周期； 5.核实拟建工程废气排放控制要求，完善废水排放标准； 6.结合熔化、压铸等设备停产前生产情况核实生物质使用量及污染物产生量，完善废气处置措施； 7.因除油废水、钝化废水均含有污染物，当前污水处理工艺存在不足，应改进废水处理工艺，并深化废水处理达标的可行性分析。产能不变的改建工程应做到废水排放量不增加； 补充废水事故性排水污染源强、环境影响分析和防控措施； 8.按照不同声源叠加完善噪声影响预测结果，核实项目建成后固体废物的种类、数量，完善处置去向说明； 9.完善风险物质识别和Q值、环境风险防范措施。补充防渗措施要求，完善“三本账”核算，环境保护措施监督检查清单，建设项目污染物排放量汇总表。
56	福建固力狮实业有限公司锅炉技改项目	D4430	福建固力狮实业有限公司	泉州市永春县榜德工业区F区9号	2026/9/30	泉永环评〔2026〕表13号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	陈少忠	67.3	1.补充项目与《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》《大气污染防治工程技术导则》《减污降碳协同增效实施方案》（环综〔2022〕42号）以及永春县“三区三线”划定成果和永春县工业园区有关燃气专项规划、集中供热规划等相关要求符合性分析，说明项目建设的必要性； 2.补充企业原有燃煤锅炉退役拆除环境影响回顾评价，深化现有工程现场调查，查找现有工程存在的环境问题，提出“以新带老”措施，明确整改时限要求； 3.完善项目建设内容，明确评价对象。进一步梳理原环评批复中已建、在建、未建工程的建设内容、建设计划等，说明与本次锅炉技改的衔接关系。细化锅炉建设内容，补充项目一期、二期天然气锅炉蒸汽产能与企业对应一期、二期生产工序所需热值的匹配性分析，核实一期、二期天然气消耗量和天然气锅炉规模配置合理性，明确两期锅炉建设时序、分期验收和衔接管控要求，完善锅炉“一用一备”运行调度方案； 4.核实本次改建项目污染源强和改建前后“三本账”，明确核算过程和依据，完善污染物排放总量控制分析； 5.补充项目锅炉房烟囱方案（数量、内径、高度）设置合理性分析，优化污染防治措施； 补充项目锅炉点火、启机、停机等非正常工况的废气源强核算及其排放影响分析，明确对应的污染防治、操作管控措施； 6.明确项目锅炉低氮燃烧器技术参数，补充低氮燃烧技术水平（高、中、低）评价及在该低氮燃烧技术水平下的氮氧化物排放达标可行性论证，明确是否预留配套脱硝装置空间； 7.完善环境风险分析，细化天然气、导热油泄漏应急处置措施，核事故废水量计算及事故池容积，明确事故废水收集、导排、切换措施； 8.规范完善厂区平面布置图、厂内外天然气管网图、雨污水管网图等相关附图； 9.依照《生态环境法典》修改报告中相关表述，完善环境保护措施监督检查清单。
德化县											
57	城东工业区新材料产业园固废综合处理资源化制砖线项目	C3039	德化县市政建设工程有限公司	德化县龙门滩镇苏洋村苏洋工业区	2026/9/11	泉德环评〔2026〕表10号	报告表	福建海洋规划设计院有限公司	白进辉	70	无
台商区											
58	泉州台商投资区滨湖北路（滨湖东路——杏园路）道路工程	C4819	泉州台商投资区杏东投资有限责任公司	泉州台商投资区东园镇	2026/9/11	泉州管环审〔2026〕表31号	报告表	高科环保工程集团有限公司	陈维族	65	1.完善项目筹建过程及建设内容变化分析； 补充项目未批先建合规性论述。 2.明确生态环境、大气环境评价范围，核实并说明周边村庄与道路边界的实际距离。 3.核实临时堆土场、施工场地实际位置、实际占地、施工结束后恢复现状； 说明临时工程现状恢复完成情况，明确现状是否遗留生态环境问题，若遗留，提出改正措施。 4.核实借方来源，说明施工建筑垃圾实际处置去向。 5.核实项目道路日均交通量和日均小时车流量、预测参数取值及噪声预测结果。 6.补充山美灌渠（灌区）相关管控要求符合性分析； 完善项目跨越山美灌渠路段危险品运输事故风险防控措施。 7.按照已建工程、未建工程，分别提出有针对性的环境管理要求。 8.完善生态环境保护措施监督检查清单及相关图件。
59	年产3500套砌块成型机模具项目	C3525	福建泉工智能环保科技有限公司	泉州台商投资区张坂镇海灵大道777号	2026/9/11	泉州管环审〔2026〕表32号	报告表	泉州众创阳光环保科技有限公司	许福刚	67	1.补充完善建设内容及以往项目情况； 2.完善改扩前后“三本账”分析； 3.核实项目厂界情况。

序号	项目名称	所属行业类别	建设单位	建设地点	审批日期	审批文号	环评类型	技术单位	编制主持人	质量评分	环评质量存在的主要问题
60	泉州市启程环保科技有限公司透水砖生产项目	C3031 C3021 C4220	泉州市启程环保科技有限公司	泉州市台商投资区洛阳镇洛白路 936-2 号	2026/9/14	泉台管环审〔2026〕表33号	报告表	泉州市合丰环保科技有限公司	康文钊	63	1.补充《福建省环保厅关于台商投资区总体规划环境影响报告书审查意见的函》(闽环保监〔2010〕117号)作为附件；补充与规划环评报告书中禁止和限制准入条件符合性分析内容。 2.明确本项目所在区域位置是否属于优先保护单元、产排污情况及污染防治措施建设情况等，完善与泉州市“三线一单”符合性分析内容。 3.根据《环境保护综合名录(2021年版)》《市场准入负面清单(2025年版)》、《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》(中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号)和《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》(自然资发〔2024〕273号)等相关要求，完善产业政策符合性分析内容。 4.补充与“三区三线”、《泉州市建筑垃圾资源化利用实施方案》和《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020)符合性分析内容。 5.核实项目组成，补充原有工程水泥砖的原料堆场或仓库；结合项目行业排污许可证申请与核发技术规范关于生产设施填报要求，完善主要设备清单的规格参数；补充水泥原料的物理化学性质描述，明确是否涉及新污染物、重点管控物质以及优评优控物质；补充物料平衡。 6.补充施工期生态环境保护措施(包括水土流失防范措施等)；核实施工期固体废物的种类和产生量(特别是危险废物)，并完善固体废物影响分析内容。 7.核实制砖生产用排水量和养护用水量，完善水平衡；明确初期雨水汇水收集范围、校核沉淀池有效容积；完善废水收集储存回用可行性分析。 8.核实粉尘生产污系数及集气效率，完善废气源强、处理设施去除效率取值依据及其合理性分析内容；进一步论证破碎、制砖不同车间粉尘合并收集处理可行性；根据拟建厂房的实际高度，补充排气筒高度设置的合理性分析内容。 9.核实室外、室内生产设备噪声清单，结合扩建后厂界变动情况，完善声环境预测评价内容；补充厂界噪声最大值及其出现的位置。 10.明确生产机械是否在现场维修？核实危险废物的种类和产生量；本扩建项目危险废物依托现有工程，应根据现有工程和本扩建工程的风险物质种类和数量(包括危险废物)核算Q值；补充分区防渗图。
61	晨瑞(福建)工贸有限公司纸尿裤、拉拉裤、经期裤生产项目	C2239	晨瑞(福建)工贸有限公司	泉州台商投资区张坂镇滨湖南路 401 号德润产业园 4 号楼	2026/9/20	泉台管环审〔2026〕表34号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	68	1.补充项目与《泉州台商投资区单元详细规划》符合性分析； 2.项目用地面积、产品名称前后不一致； 3.完善主要原辅料理化性质，完善附件图件。
62	泉州佳润纸业有限公司婴儿拉拉裤、环腰裤生产项目	C2239	泉州佳润纸业有限公司	泉州台商投资区滨湖南路666号2号厂房	2026/9/21	泉台管环审〔2026〕表35号	报告表	泉州市华清环境工程有限公司	颜伟华	68	1.核实厂区平面布局； 2.校核排气筒编号及高度； 3.完善相关附图附件。